Resolución Directoral N°0140-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 24 de junio de 2026.

VISTOS:

El INFORME N° 10-2026-JS-ING.YIM-CONSORCIO AG, CARTA N° 018-2026-CONSORCIOAG, INFORME N°117-2026-UEI-UNAMBA-APTG/RO ,INFORME N°184-2026-UEI-UNAMBA/S.P.P.CH/S.O, INFORME N°854-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH, INFORME N°1544-2026-ARG-UEI-UNAMBA, INFORME N°116-2026-UNAMBA/DIGA/U.A./MSBS, INFORME N°0907-2026-UNAMBA/DIGA/U.A, CARTA N°1848-2026-DIGA-UNAMBA, OPINIÓN LEGAL N°019-2026-JUNIO ASESORIA LEGAL EXTERNA, CARTA N°213-2026-JOAJ-WDS-UNAMBA y demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el cuarto párrafo del Artículo 18° de la Constitución Política del Perú, las universidades gozan de autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, y se rigen por sus propios Estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes, norma constitucional concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, que dispone que el Estado reconoce la autonomía universitaria que se ejerce conforme lo dispuesto en la Constitución, la ley N° 31520 la que dispone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, y demás normatividad aplicable;

Que, mediante Resolución Rectoral N° 01-2026-R-UNAMBA, de fecha 02 de enero de 2026, se designa al Mag. Rommel Lenny Borda Balderrama, en el cargo de Director General de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

Que, el Rector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, bajo Resolución N°198-2026-R-UNAMBA, de 18 de marzo de 2026, delega facultades y atribuciones, la misma que surtirá efecto con eficacia anticipada a partir del 02 de enero de 2026;

Que, el artículo IV del título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444, establece que son principios del Procedimiento Administrativo, Principio de Legalidad - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas;

Que, el artículo 51° del Reglamento de Organización y Funciones establece que la Dirección General de Administración es el Órgano de Apoyo dependiente del rectorado, responsable de la gestión administrativa, encargado de gestionar los recursos humanos,

Resolución Directoral N°0140-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 24 de junio de 2026.

materiales, económicos y financieros para satisfacer las necesidades de las unidades de organización de la UNAMBA;

Que, de conformidad a lo establecido en artículo 19° de la Ley 32069- Ley General de Contrataciones Publicas; la Autoridad de la gestión administrativa aprueba, autoriza y supervisa los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, entre otras establecidas en la Ley y el Reglamento, siendo responsable de las siguientes funciones: c) Autorizar las modificaciones contractuales que correspondan conforme al Reglamento;

Que, de la norma antes mencionada en el Artículo 63°, establece las modificaciones contractuales, en el numeral 63.3. Son supuestos para la modificación del contrato: c) La autorización de ampliaciones de plazo;

Que, de conformidad de lo establecido en el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en el artículo 142° numeral 142.2. El contratista puede solicitar la ampliación de plazo en los siguientes supuestos: b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista, que ameriten que se requiera ampliar el plazo para dar cumplimiento a la finalidad pública del contrato y mantener su equilibrio económico financiero;

Que, del articulo antes mencionado en el numeral 142.3. El contratista solicita la ampliación de plazo dentro de los diez días hábiles siguientes (…) de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. Dentro de dicho plazo, el contratista puede pedir una prórroga de hasta diez días hábiles adicionales para presentar la solicitud de ampliación de plazo;

Que, de lo establecido en el numeral 142.4. la evaluación de la solicitud de ampliación de plazo, la entidad contratante privilegia el criterio técnico para su pronunciamiento por encima de las formalidades de la documentación presentada, siempre que el sustento otorgue certeza a la decisión. Para la evaluación de la solicitud se considera el análisis técnico del área usuaria respecto de la justificación del retraso incurrido por el contratista;

Que, del referido artículo del reglamento en el numeral 142.5. La autoridad de la gestión administrativa resuelve dicha solicitud y notifica, a través de la Pladicop, su decisión al contratista dentro de los doce días hábiles, contabilizados desde el día siguiente de recibida la solicitud. De no existir pronunciamiento, se tiene por aprobada, salvo que el contratista no haya cumplido estrictamente con el procedimiento previsto en el numeral 142.3;

Resolución Directoral N°0140-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 24 de junio de 2026.

Que, mediante proceso de selección **CP-ABR-05-CS-UNAMBA-2** se adjudica la buena pro y se suscribe el **CONTRATO N°075-2026-UNAMBA** a favor del Contratista CONSORCIO AG, cuyo objeto es **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA, COBERTURA CON PLANCHA DE ALUZINC Y CANALETAS A TODO COSTO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL CAMPUS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC"**, por el monto de 1,715,000.00, con un plazo de ejecución 64 días calendarios;

Que, mediante CARTA N° 018-2026-CONSORCIOAG, de fecha 09 de junio de 2026, el representante común del Consorcio AG solicita la Ampliación de Plazo N° 01, adjuntando el INFORME N° 10-2026-JS-ING.YIM-CONSORCIO AG, de fecha 08 de junio de 2026, suscrito por el Jefe de Servicios; asimismo, con fecha 10 de junio de 2026, el citado consorcio presenta nuevamente el mismo pedido, con idéntico tenor y numeración, variando únicamente la normativa invocada como sustento lo siguiente:

Causal
Primera causal: durante la ejecución del servicio se presentaron las siguientes circunstancias:
Acta de entrega y recepción de materiales 20-05-2026
Solicitud de liberación de espacio al 100% 01-06-2026
Liberación de terreno con CARTA N°017-2026-CONSORCIO AG 04-06-2026

Al no tener liberado el terreno al 100% no se puede continuar con la fase 2: montaje de estructura metálica. Esta causal se ampara en el Artículo 142. Ampliación del plazo contractual en bienes y servicios del Reglamento.

e) Otros contemplados en el reglamento o en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional.
(…)
De la PRIMERA CAUSAL.
A.1.-Mediante Acta de entrega y recepción de materiales con fecha 20 de mayo del 2026 suscrita por la residente de obra ing. Ana Paola Torres Garay, Supervisor de Obra Arg. Samuel Jacob Pacheco Chávez y la jefa de servicio Ing, Yadelis Ingridt Ferro Moina y especialista de calidad Ing. Wilde Fray Labra Muñoz del CONSORCIO AG se efectuó la entrega de los materiales al 100% correspondientes al primer entregable.
A.2.- En 21 de mayo del 2026 se verifica que el terreno no se encontraba liberado al 100% por lo que no se puede realizar el Izado de las columnas... sin embargo se detuvieron los trabajos programados
A.3.- Mediante CARTA N 14-2026-CONSORCIO AG de fecha 01 de junio del 2026 se solicita la liberación del espacio al 100% para la ejecución del servicio.
A.4.- Mediante CARTA N 17 - 2026-CONSORCIO AG de fecha 04 de junio del 2026 se comunica la liberación de terreno y entrega.

C- FUNDAMENTACION TECNICA-ECONOMICA. -
El atraso ha generado en el Contratista el incumplimiento de no atender sus obligaciones contractuales, al no continuar ejecutando las partidas afectadas de la RUTA CRITICA de la programación vigente, la Fase 2: montaje de estructura metálica , partidas al no continuarse ejecutando en el, por la suspensión de dichas partidas, han traído como consecuencia un atraso de servicio NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, por el efecto de la causal sustentada, lo que ha desplazado el final de obra al 29 de julio del 2026.

Lo que deberá tenerse muy en cuenta al evaluarse los alcances de esta fundamentación que la Causal ha generado atrasos, lo que NO ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, por catorce (14) días calendario, siendo el nuevo término de la ejecución Contractual el 29 de julio del 2026.

Resolución Directoral N°0140-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 24 de junio de 2026.

Que, con INFORME N°117-2026-UEI-UNAMBA-APTG/RO de fecha 15 de junio de 2026, la Residente de Obra del Proyecto denominado: MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL CAMPUS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNAMBA con CUI 2216942, emite pronunciamiento respecto:

III. ANÁLISIS:
(…)
3.4. De acuerdo a la ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, (…) En dicho documento se deja constancia expresa que el contratista recibió conforme el área de intervención, señalándose textualmente (…) el representante del contratista manifiesta recibir conforme el área de intervención no formulando observaciones respecto a la disponibilidad física del terreno al momento de la entrega (…) En consecuencia, se evidencia que al momento de la entrega del terreno el contratista verificó las condiciones físicas del área de intervención y manifestó expresamente su conformidad, sin efectuar observaciones, reservas o advertencias respecto a interferencias, restricciones de acceso, limitaciones operativas o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar el normal desarrollo de sus actividades contractuales.

3.6. Sin embargo, EL CUMPLIMIENTO ANTICIPADO DENTRO DEL PLAZO DEL PRIMER ENTREGABLE NO GENERA MODIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS PARA LOS ENTREGABLES POSTERIORES, debido a que estos mantienen autonomía contractual y se encuentran regulados expresamente en la ADENDA N°01 AL CONTRATO N°075-2026-UNAMBA aprobado por la Entidad.

3.7. De la revisión de las Bases Integradas se verifica que el Segundo Entregable corresponde a la CULMINACIÓN DEL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL 100% SIN COBERTURA, del mismo modo revisando la ADENDA N° 01 AL CONTRATO N°075-2026-UNAMBA, se tiene un plazo contractual establecido de cincuenta y un (51) días calendario computados desde el día siguiente de la entrega de terreno; por la tanto, en vista que el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO se suscribió el 12 DE MAYO DEL 2026, el siguiente cuadro se detallan los lazos establecidos para cada entregable

DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	NUMERO DE DÍAS
ACTA DE ENTREGA DE TERRENO	12/05/2026	12/05/2026	01
1ER ENTREGABLE	13/05/2026	06/06/2026	25
2DO ENTREGABLE	13/05/2026	02/07/2026	51
3 ER ENTREGABLE	13/05/2026	15/07/2026	64
TOTAL DÍAS CALENDARIOS			64

(…)
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
4.1. La entrega de materiales efectuada el 20 de mayo de 2026 corresponde al cumplimiento del Primer Entregable y NO MODIFICA LOS PLAZOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS PARA LOS ENTREGABLES POSTERIORES. Conforme a las Bases Integradas y ADENDA N°01 AL CONTRATO N° 075-2026-UNAMBA, el plazo contractual para la culminación del Segundo Entregable se computa dentro de los cincuenta y un (51) días calendario posteriores a la entrega de terreno realizada el 12 de mayo de 2026, correspondiendo su vencimiento al 02 DE JULIO DE 2026.
4.2. La liberación total del área comunicada el 04 de junio de 2026 se produjo dentro del plazo contractual previsto desde el 13/05/2026 hasta 06/06/2026, consecuentemente para el desarrollo de las actividades del segundo entregable no afecta la fecha contractual de culminación del Segundo Entregable. Del mismo modo el contratista no ha acreditado técnica ni documentalmente que la situación invocada haya generado afectación a la ruta crítica contractual ni desplazamiento de la fecha de término del servicio.
4.3. En consecuencia, no se configura el supuesto previsto en el artículo 142 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, para la procedencia de una ampliación de plazo, por cuanto no existe afectación real, directa y comprobable al plazo contractual vigente.
(…)
4.5. Por lo expuesto y de la EVALUACIÓN TÉCNICA EFECTUADA a la documentación presentada por el CONSORCIO AG, se concluye que la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01, NO ACREDITA DE MANERA OBJETIVA NI FEHACIENTE UNA AFECTACIÓN REAL AL PLAZO CONTRACTUAL. VIGENTE, toda

Resolución Directoral N°0140-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 24 de junio de 2026.

vez que la causal invocada no demuestra que el supuesto impedimento haya generado la imposibilidad de cumplir con las obligaciones contractuales dentro de los plazos establecidos en las Bases Integradas, la Adenda N° 01 del Contrato N°075- 2026-UNAMBA

Que, con el INFORME N°184-2026-UEI-UNAMBA/S.P.P.CH/S.O de fecha 15 de junio de 2026, el supervisor de obra señala que; COINCIDE CON EL CRITERIO TÉCNICO EXPUESTO EN EL INFORME N°117-META 002-2026-UEI-UNAMBA-APTG/RO y considera que la SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 PRESENTADA POR EL CONSORCIO AG NO RESULTA PROCEDENTE, al no haberse demostrado afectación efectiva el plazo contractual del servicio;

Que, con el INFORME N°854-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH de fecha 17 de junio de 2026; la Unidad Funcional de Obra emite pronunciamiento respecto a la IMPROCEDENCIA A LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL N° 01 SOLICITADA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO AG;

Que, a través del INFORME N°1544-2026-ARG-UEI-UNAMBA de fecha 18 de junio de 2026, la Unidad ejecutora de Inversiones; acoge lo señalado en el Informe N° 117-META 002-2026-UEI-UNAMBA-APTG/RO, Informe N° 184-2026-UEI-UNAMBA/S.J.P.CH./S.O. y el Informe N°854-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH, al verificarse que se sustentan técnica y administrativamente la improcedencia de la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 presentada por el Consorcio AG, correspondiente al servicio de fabricación, suministro, instalación y montaje de estructura metálica, cobertura con plancha de aluzinc y canaletas a todo costo, en referencia a la ejecución del proyecto: MODIFICACION EN FASE DE EJECUCION DE SALDO OE OBRA POR (ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDAS NUEVAS MAS EL SALDO DE OBRA, MAS CONTROL CONCURRENTE) PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL CAMPUS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNAMBA" con CUI 2216942;

Que, mediante INFORME N°0907-2026-UNAMBA/DIGA/U.A de fecha 22 de junio de 2026, la Unidad de abastecimiento remite opinión técnica respecto a la ampliación de plazo N°01 presentada por el consorcio AG, adjuntando el INFORME N°116-2026-UNAMBA/DIGA/U.A./MSBS de fecha 22 de junio de 2026,emitido por el especialista en Contrataciones Publicas; concluyendo que:

4.1 Mediante los Informes N° 1544-2026-ARG-UEI-UNAMBA, N° 854-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH, N° 184-2026-UEL-UNAMBA/S.J.CH./S.O. y N° 117-META 002-2026-UEI-UNAMBA-APTG/RO, las áreas técnicas competentes de la Entidad han emitido el análisis técnico exigido por el numeral 142.4 del artículo 142 del Reglamento de la Ley N° 32069.

4.2 Del análisis técnico efectuado por la Unidad Ejecutora de Inversiones, Unidad Funcional de Obras, Supervisor de Obra y Residente de Obra, se concluye que el hecho generador invocado por el Consorcio AG se produjo dentro del periodo correspondiente al Primer Entregable y no afectó el plazo contractual vigente establecido para el Segundo Entregable ni el plazo total de ejecución contractual.

Resolución Directoral N°0140-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 24 de junio de 2026.

4.3 Las áreas técnicas competentes han determinado que la liberación total del espacio fue comunicada el 04 de junio de 2026, antes del inicio efectivo de las actividades correspondientes a la Etapa 2, no acreditándose una paralización con incidencia directa sobre el plazo contractual cuya ampliación se solicita.

4.4 En mérito al análisis técnico efectuado por el Área Usuaria y las áreas técnicas competentes de la Entidad, no se ha acreditado la existencia de una afectación real, directa y verificable al plazo contractual vigente, condición necesaria para la procedencia de una ampliación de plazo conforme al numeral 142.2 literal b) del artículo 142 del Reglamento de la Ley N° 32069.

4.5 En consecuencia, sobre la base de los informes técnicos emitidos por las áreas competentes y en observancia de lo dispuesto en el numeral 142.4 del artículo 142 del Reglamento de la Ley N° 32069, corresponde que la Autoridad de la Gestión Administrativa declare INFUNDADA la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 presentada por el Consorcio AG mediante Carta N° 018-2026-CONSORCIOAG.

Que, a través de la CARTA N°1848-2026-DIGA-UNAMBA de fecha 22 de junio de 2026; la Dirección General de Administración solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica opinión legal sobre solicitud de ampliación de plazo;

Que, mediante la CARTA N°213-2026-JOAJ-WDS-UNAMBA de fecha 24 de junio de 2026, la Oficina de Asesoría Legal, remite OPINIÓN LEGAL N°019-2026-JUNIO ASESORIA LEGAL EXTERNA; emitida por el abogado externo, respecto a lo siguiente:

III. ANALISIS JURÍDICO DE LAS CONDICIONES DEL ARTÍCULO 142

A efectos de verificar la procedencia o improcedencia de la solicitud, procedemos al análisis pormenorizado del cumplimiento de las condiciones normativas:

1. **Sustento Técnico del Área Usuaria (Art. 142.4):** Se cuenta con el Informe N° 117-META 002-2026-UEI-UNAMBA-APTG/RO (Residencia) el Informe N° 184-2026-UEI-UNAMBA/S.J.CH./S.O. (Supervisión), el Informe N° 0907-2026-UNAMBA/DIGA/U.A, emitido por el Jefe de la Unidad de Abastecimiento dando cuenta que mediante Informe N° 116-2026-UNAMBA/DIGA/U.A/MSEIS, evacuado por el Especialista en contrataciones, resulta improcedente el pedido de ampliación de plazo, complementados por los Informe N° 1544-2026-ARG- UEI-UNAMBA (de la Unidad de Inversiones), Informe N°854-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH (Unidad funcional de obras), los cuales analizan de fondo el retraso y concluyen por su improcedencia. En esa medida la Entidad cuenta con insumos técnicos idóneos que otorgan plena certeza a la decisión, por lo que esta condición se encuentra CUMPLIDA (La entidad privilegia este criterio).
2. **Existencia de atrasos o paralizaciones reales (Art. 142.2.b):** El contratista alegó una paralización entre el 21 de mayo y el 04 de junio de 2026. No obstante, dicho periodo se encontraba comprendido dentro del plazo exclusivo para el 1er Entregable (entrega de materiales), el cual ya se había cumplido anticipadamente el 20 de mayo de 2026, Por tanto, es evidente que no existe paralización real sobre las actividades del 2do entregable, concluyendo que esta condición **NO SE HA CUMPLIDO** (No se acredita hecho generador con impacto real).
3. **Afectación directa y cuantificable al plazo contractual (Art. 142.2.b):** La Adenda N° 01 dota de total autonomía a los entregables. El 2do Entregable (montaje de estructuras sin cobertura) tiene un plazo de 51 días calendario contados desde el inicio (13 de mayo de 2026), venciendo el 02 de julio de 2026. Entonces, al haberse liberado el terreno al 100% el 04 de junio de 2026, esto ocurrió antes del inicio efectivo de los trabajos de montaje de la Etapa 2, manteniendo intactos los días hábiles disponibles para el contratista sin desplazar su fecha de vencimiento. Por

Resolución Directoral N°0140-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 24 de junio de 2026.

lo tanto, la condición resulta **NO CUMPLIDA** (No hay alteración de la ruta crítica ni del plazo vigente)

4. **Hecho no imputable al contratista (Art. 142.2.b):** Si bien la gestión de liberación compete a la Entidad, en el Acta de Entrega de Terreno del 12 de mayo de 2026, el propio contratista declaró recibir el área a entera conformidad y sin observación alguna de interferencias, lo que contradice y debilita de plano la causal invocada, resultando **NO COMPROBADO OBJETIVAMENTE**.

IV. CONCLUSIONES

1. Las condiciones de fondo exigidas por el literal b) del numeral 142.2 del Reglamento de la Ley N° 32069 no se han cumplido, en vista de que los informes especializados de la Unidad de Abastecimiento, Residencia, Supervisión, la Unidad Funcional de Obras y la Unidad Ejecutora de Inversiones determinan que la causal invocada por el contratista no afectó de forma objetiva ni fehaciente el normal desarrollo de la ruta crítica ni la fecha de culminación contractual del Segundo Entregable (02 de julio de 2026).

2. Se ha cumplido rigurosamente con la condición del numeral 142.4 del Reglamento, procediéndose a evaluar la solicitud dándole valor prioritario al criterio técnico y legal emitido por las unidades orgánicas competentes de la UNAMBA por encima de las formalidades documentales presentadas por el contratista.

3. En atención a los argumentos expuestos y a las conclusiones técnicas unánimes de los actuados, corresponde que la Autoridad de la Gestión Administrativa declare IMPROCEDENTE la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por catorce (14) días calendario pretendida por el Consorcio AG.

Que, estando a los fundamentos técnicos y legales expuestos, en cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF; y en uso de las facultades delegadas Director General de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, por catorce (14) días calendario, presentada por el **CONSORCIO AG** respecto del Contrato N°075-2026-UNAMBA, al no haberse acreditado afectación real, directa y verificable al plazo contractual vigente, conforme a los fundamentos técnicos y legal expuestos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER que los profesionales que emitieron sus informes, asumen responsabilidad por la veracidad, exactitud y legalidad de la información contenida en sus respectivos pronunciamientos técnicos y legales.

ARTÍCULO TERCERO.- ESTABLECER, que el presente acto administrativo no implica convalidación de los actos o acciones realizadas o por realizarse que no enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, los responsables técnicos y legales deberán cautelar la observancia del marco legal de Contrataciones del estado y demás normas vinculantes.

Resolución Directoral N°0140-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 24 de junio de 2026.

ARTÍCULO CUARTO.- ESTABLECER, que el presente acto administrativo no implica convalidación de los actos o acciones realizadas o por realizarse que no enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, los responsables técnicos y legales deberán cautelar la observancia del marco legal de Contrataciones del estado y demás normas vinculantes.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER, a la Unidad Ejecutora de Inversiones, la implementación de las acciones que correspondan según lo resuelto en el artículo primero bajo responsabilidad y en lo que fuere de ley.

ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la empresa **CONSORCIO AG** para los fines pertinentes.

ARTÍCULO SEPTIMO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Unidad Ejecutora de Inversiones y demás áreas pertinentes de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, para su conocimiento y fines.

ARTÍCULO OCTAVO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral Administrativa en el Portal Institucional de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y CÚMPLASE.

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
Mag. Rommel Borda Balderrama
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.
UEI
Contratista
OTI
Abastecimiento
Archivo.
RLBB/ D.DIGA