Resolución Directoral N°0192-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 11 de agosto de 2026.

VISTOS:

El INFORME DE OBRA N°023-2026 DEL RESIDENTE DE OBRA, CARTA N° 026/CGSP/AC-2026, CARTA N° 027/CGSP/AC-2026, INFORME N°030-2026-CS/HET/JS, CARTA N° 032-2026/CS/CONSULTORIA, CARTA N°031-2026-UNAMBA/UEI/CH-FCP, INFORME N°1121-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH, INFORME N°1912-2026-ARG-UEI-UNAMBA, CARTA N°2237- 2026-DIGA -UNAMBA, OPINIÓN LEGAL N°16-2026-JULIO ASESORIA EXTERNA, CARTA N°282-2026-JOAJ-WDS-UNAMBA, y demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el cuarto párrafo del Artículo 18° de la Constitución Política del Perú, las universidades gozan de autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, y se rigen por sus propios Estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes, norma constitucional concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, que dispone que el Estado reconoce la autonomía universitaria que se ejerce conforme lo dispuesto en la Constitución, la ley N° 31520 la que dispone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, y demás normatividad aplicable;

Que, mediante Resolución Rectoral N° 01-2026-R-UNAMBA, de fecha 02 de enero de 2026, se designa al Mag. Rommel Lenny Borda Balderrama, en el cargo de Director General de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

Que, el Rector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, bajo Resolución N°198-2026-R-UNAMBA, de 18 de marzo de 2026, delega facultades y atribuciones, la misma que surtirá efecto con eficacia anticipada a partir del 02 de enero de 2026;

Que, el artículo IV del título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444, establece que son principios del Procedimiento Administrativo, Principio de Legalidad - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas;

Resolución Directoral N°0192-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 11 de agosto de 2026.

Que, el artículo 51° del Reglamento de Organización y Funciones establece que la Dirección General de Administración es el Órgano de Apoyo dependiente del rectorado, responsable de la gestión administrativa, encargado de gestionar los recursos humanos, materiales, económicos y financieros para satisfacer las necesidades de las unidades de organización de la UNAMBA;

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N°30225, numeral 34.1. El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente;

Que, del dispositivo legal antes mencionado en el artículo 34°, numeral 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: *(...) iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento;*

Que, de conformidad de lo establecido en el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 197. Causales de ampliación de plazo El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: *a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios;*

Que, del referido Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece en el artículo 198 numeral 198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos.

Resolución Directoral N°0192-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 11 de agosto de 2026.

Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, (...);

Que, del referido artículo del reglamento en el numeral 198.2. establece que el inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles;

Que, mediante RESOLUCIÓN N°247-2024-R-UNAMBA, se aprueba el Expediente Técnico Reformulado del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS, SUB SEDE DE LA UNAMBA, DISTRITO DE HAQUIRA – PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC", CUI N° 2234135 – SEGUNDA ETAPA, por el monto S/.11,763,956.53 soles, con un plazo de ejecución de 300 días calendario;

Que, mediante proceso de selección **LP-SM-1-2024-UNAMBA-1** se adjudica la buena pro y se suscribe el **CONTRATO N°001-2025-UNAMBA** a favor de CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO SAC, cuyo objeto es la ejecución del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS, SUB SEDE DE LA UNAMBA, DISTRITO DE HAQUIRA – PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC", SEGUNDA ETAPA con CUI N° 2234135, por el monto de S/9,695,255.23, con un plazo de ejecución de 300 días calendarios;

Que, mediante proceso de selección **Concurso Público N°01-2024-CS-UNAMBA-1** se adjudica la buena pro y se suscribe el **CONTRATO N°003-2025-UNAMBA** a favor de CONSORCIO SANTA, cuyo objeto es la supervisión del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS, SUB SEDE DE LA UNAMBA, DISTRITO DE HAQUIRA – PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC", SEGUNDA ETAPA con CUI N° 2234135, por el monto de S/610,817.92, con un plazo de ejecución de 300 días calendarios;

Que, con RESOLUCIÓN N°135-2026-DIGA-UNAMBA de fecha 19 de junio de 2026,se resuelve **PROCEDENTE** Ampliación de Plazo N° 01 – Parcial con Causal Abierta del Contrato Principal N° 001-2025-UNAMBA, suscrito con la empresa **CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C.**, para la ejecución del proyecto **"MEJORAMIENTO DE**

Resolución Directoral N°0192-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 11 de agosto de 2026.

LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS, SUB SEDE DE LA UNAMBA, DISTRITO DE HAQUIRA – PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC", CUI N° 2234135 – Segunda Etapa, por el término de **VEINTISÉIS (26) DÍAS CALENDARIO;**

Que, con CARTA N° 026/CGSP/AC-2026, de fecha 16 de julio de 2026, la empresa Contratistas Generales A&L SAN PABLO; solicita ampliación de plazo N°02 (causal abierta) contrato principal; adjuntando el INFORME DE OBRA N°023-2026, de fecha 16 de julio de 2026, el residente de Obra; solicita de ampliación de plazo N°02 (causal abierta)-contrato principal, señalando lo siguiente:

- *De la evaluación integral de las anotaciones del Cuaderno de Obra, documentación contractual y actuaciones de la Entidad, Supervisión y Contratista, se verifica la existencia de hechos no atribuibles al Contratista que vienen afectando directamente la Ruta Crítica del cronograma de obra de con la actualización de reinicio de obra 15/04/2026.*
- *Las Consultas de Obra N° 14 y N° 15 evidenciaron deficiencias del Expediente Técnico, modificaciones técnicas, cambios de especificaciones y adecuaciones funcionales solicitadas por la Entidad, las cuales generaron restricciones en la ejecución normal de partidas críticas de obra.*
- *Mediante Asiento N° 384 de fecha 06/05/2026, el Contratista dejo constancia formal del inicio de la causal de ampliación de plazo, conforme al artículo 198 del RLCE, debido a la afectación directa de partidas comprendidas dentro de la Ruta Crítica contractual.*
- *La Supervisión de Obra, mediante diversos asientos del Cuaderno de Obra, reconoció la existencia de interferencias, restricciones operativas, falta de liberación de áreas, oposición de terceros y modificaciones derivadas de las Consultas de Obra N° 14 y N° 15, configurándose atrasos no atribuibles al Contratista.*
- *La Entidad, mediante Carla N° 1346-2026-DIGA-UNAMBA, absolvió las Consultas de Obra N° 14 y N° 15, disponiendo modificaciones técnicas y adecuaciones funcionales que generaron la necesidad de tramitar la Prestación Adicional de Obra N° 04 con Deductivo Vinculante N° 03.*
- *Como consecuencia de dichas modificaciones, se afectaron partidas criticas vinculadas a pavimentos, acabados arquitectónicos, carpintería, cerrajería, pintura y mesas de concreto, comprometiéndose el cumplimiento del cronograma contractual, avance físico programado, valorizaciones y Curva "S" de obra.*
- *Se verifica que el Contratista cumplió con el procedimiento establecido en los artículos 197, 198 y 205 del RLCE, respecto a la anotación de causal, sustentación técnica, comunicación a la Supervisión y presentación del expediente técnico de la Prestación Adicional de Obra N°04.*
- *La causal de ampliación de plazo continua vigente al encontrarse en trámite la evaluación y aprobación de la Prestación Adicional de Obra N° 04 con Deductivo Vinculante N° 03, manteniéndose la afectación directa a la Ruta Critica desde el 06/05/2026.*
- *Durante la evaluación del expediente, la Entidad formula observaciones mediante la Carta N° 1835.2026-DIGA-UNAMBA y posteriormente emitió una segunda observación mediante la CARTA N° 1990-2026-DIGA-UNAMBA, la que prolongo el procedimiento de evaluación e impidió la aprobación definitiva de la Prestación Adicional de Obra N°04, manteniendo restringida la ejecución de partidas críticas.*
- *Al corte efectuado el 15 de Julio de 2026, se ha determinado una afectación acumulada de cuarenta y cinco (45) días calendario, comprendidos entre el 24/07/2026 y el 06/10/2026, correspondiendo sustentar la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 – Parcial Abierta, manteniendo la causal vigente mientras la Entidad no emita el pronunciamiento definitivo respecto de la Prestación Adicional de Obra N° 04 y las modificaciones derivadas de las Consultas de Obra N° 14 y N°15.*

Resolución Directoral N°0192-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 11 de agosto de 2026.

Que, con CARTA N° 027/CGSP/AC-2026 de fecha 17 de julio de 2026; la empresa Contratistas Generales A&L SAN PABLO, la empresa en mención renuncia expresamente al cobro de Mayores gastos Generales y Costos Vinculados a la solicitud de ampliación de plazo N°02 (parcial abierta)- contrato principal, solicitando únicamente el reconocimiento de plazo afectado conforme ley;

Que, con CARTA N° 032-2026/CS/CONSULTORIA de fecha 17 de julio de 2026, la supervisión "CONSORCIO SANTA" remite el INFORME N°030-2026/CS/HET/JS, el supervisor de obra, opina favorablemente para que se considere PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 (CAUSAL ABIERTA) - CONTRATO PRINCIPAL por Cuarenta y Cinco (45) días calendario (24/07/2026 al 06/09/2026), en vista que cuenta con sustento técnico y legal, motivado por hechos no atribuibles al contratista, teniendo como consecuencia la afectación a la RUTA CRÍTICA del cronograma de ejecución vigente, con el cual la nueva fecha de culminación de obra del Contrato Principal será el 06 de Septiembre del 2026. Así mismo precisa que la aprobación de la presente Ampliación de Plazo N° 02 (CAUSAL ABIERTA) - CONTRATO PRINCIPAL, no generara gastos para la Entidad, en vista que el contratista renuncia expresamente al reconocimiento de Mayores Gastos Generales, según menciona en la Carta N° 027/CGSP/AC-2026 de fecha 17 de Julio del 2026 dirigido a la Entidad, suscrito par el gerente general del contratista de obra CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C.

Que, a través de la CARTA N° 031 -2026-UNAMBA/UEI/CH-FCP de fecha 22 de julio de 2026, el Coordinador de proyecto, emite opinión técnica favorable para que se continúe con el trámite administrativo correspondiente y se emita la resolución que apruebe la Ampliación de Plazo N° 02 – Parcial con Causal Abierta del Contrato Principal, por cuarenta y cinco (45) días calendario, bajo las condiciones y precisiones señaladas en el presente informe, teniendo como consecuencia la afectación a la RUTA CRÍTICA del cronograma de ejecución vigente, se precisa que el plazo contractual vigente incluido la ampliación de plazo parcial N°01 por 26 días calendario culmina el 23/07/2026, con cuya ampliación de plazo parcial N° 02 la nueva fecha de culminación de obra del Contrato Principal sería el **06 de setiembre del 2026 (ampliación Parcial N°02 del 24/07/2026 al 06/09/2026).**

Así mismo manifiesta que la presente Ampliación de Plazo N° 02 (Causal abierta)- Contrato Principal, no generará gastos para la

Resolución Directoral N°0192-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 11 de agosto de 2026.

Entidad, en vista que el contratista renuncio expresamente al cobro del reconocimiento de Mayores Gastos Generales, según se menciona en la Carta N° 027/CGSP/AC-2026 de fecha 17 de Julio del 2026. También precisa que el contrato de supervisión, corresponde reconocer la ampliación del plazo al Contrato de supervisión por los cuarenta y cinco (45) días calendario, considerando la normativa aplicable

Que, con INFORME N° 1121-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH de fecha 22 de julio de 2026, el jefe de la unidad funcional de obra, emite opinión técnica favorable para la continuidad del trámite administrativo correspondiente y la emisión del acto resolutivo que declare procedente la Ampliación de Plazo N° 02 – Parcial con Causal Abierta del Contrato Principal por cuarenta y cinco (45) días calendario, precisando que dicha aprobación se sustenta en el análisis técnico efectuado por el Coordinador del Proyecto mediante Carta N° 031-2026-UNAMBA/UEI/CH-FCP y en la opinión favorable de la Supervisión de Obra contenida en el Informe N° 030-2026-CS/HET/JS. Asimismo, deberá precisarse que la ampliación no genera reconocimiento económico alguno por concepto de mayores gastos generales, costos directos u otros conceptos vinculados, en mérito a la renuncia expresa formulada por el contratista mediante Carta N° 027/CGSP/AC-2026;

Que, a través del INFORME N°1912-2026-ARG-UEI-UNAMBA de fecha 22 de julio de 2026, la Ejecutora de Inversiones, emite opinión técnica favorable y acoge lo señalado por el **Coordinador del Proyecto**, mediante la **Carta N° 031-2026-UNAMBA/UEI/CH-FCP**, y por el **Jefe de la Unidad Funcional de Obras**, mediante el **Informe N° 1121-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH**, al verificarse que sustentan técnica y administrativamente la procedencia de la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N.°02 – PARCIAL CON CAUSAL ABIERTA DEL CONTRATO PRINCIPAL, POR EL PLAZO DE CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO, CON RENUNCIA EXPRESA AL COBRO DE MAYORES GASTOS GENERALES, SOLICITADA POR EL CONTRATISTA EJECUTOR CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C., en el marco de la ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS, SUB SEDE HAQUIRA DE LA UNAMBA, DISTRITO DE HAQUIRA – PROVINCIA DE COTABAMBAS – REGIÓN APURÍMAC" – SEGUNDA ETAPA, CON CUI N° 2234135**, actualizándose el plazo contractual acumulado a **trescientos setenta y un (371) días calendario, considerando la Ampliación de Plazo N° 01 por veintiséis (26) días calendario**

Resolución Directoral N°0192-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 11 de agosto de 2026.

y la Ampliación de Plazo N° 02 por cuarenta y cinco (45) días calendario, estableciéndose como nueva fecha de culminación del Contrato Principal el 06 de septiembre de 2026;

Que, a través de la CARTA N°2237-2026-DIGA-UNAMBA de fecha 22 de julio de 2026; la Dirección General de Administración solicita al Rector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, solicita aprobación de ampliación de plazo N°02 mediante acto resolutivo, previa opinión legal;

Que, mediante CARTA N°282-2026-JOAJ-WDS-UNAMBA de fecha 03 de agosto de 2026 y siendo subsanado con CARTA N°287-2026-JOAJ-WDS-UNAMBA en fecha 10 de agosto de 2026; la Oficina de Asesoría Legal, remite la OPINIÓN LEGAL N°16-2026-JULIO ASESORIA EXTERNA, de fecha 31 de julio de 2026; opinando que:

- *La Solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 Parcial con Causal Abierta del Contrato Principal N° 001-2025-UNAMBA, por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario, reúne las condiciones formales, procedimentales y sustantivas exigidas por el artículo 34° de la Ley N° 30225 y los artículos 197° y 198° de su Reglamento.*
- *Se encuentra técnicamente probado en el expediente que la causa invocada (tramite y definición del Adicional N° 04 con Deductivo N° 03 derivado de las Consultas N° 14 y N° 15) es ajena a la voluntad del contratista e impacte de manera directa en partidas que integran la ruta crítica del programa de ejecución contractual.*
- *El otorgamiento de los 45 días calendario de ampliación parcial (vigentes desde el 24 de Julio de 2026 hasta el 06 de septiembre de 2026) actualiza el plazo acumulado de ejecución a trescientos setenta y un (371) días calendario, fijando como nueva fecha de culminación de la obra el 06 de septiembre de 2026.*
- *La aprobación debe consignar de forma expresa que la ampliación no genera derecho a reconocimiento ni pago de mayores gastos generales, costos directos ni indemnización alguna a favor del contratista, en virtud de su renuncia expresa formulada mediante Carta N° 027/CGSP/AC-2026.*
- *Conforme at numeral 199.7 del artículo 199° del Reglamento, corresponde a la Entidad ampliar, de oficio y sin requerimiento previo, el plazo del Contrato N° 03-2025-UNAMBA correspondiente a la Supervisión de Obra, en directa vinculación con la ampliación otorgada al contrato principal.*

Que, de acuerdo a los fundamentos técnicos y legales expuestos, contando con la opinión favorable de la Supervisión de Obra, Coordinador del Proyecto, Unidad Funcional de Obras, la Unidad Ejecutora de Inversiones y de la Oficina de Asesoría Legal, corresponde declarar procedente la ampliación de plazo N°02 parcial con causal abierta del contrato N°001-2025-UNAMBA, toda vez que se verifica que la solicitud presentada por el contratista **CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C.** cumple con los requisitos formales, procedimentales y sustantivos exigidos por el artículo 34° de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 197° y 198° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, al haberse acreditado que la causal invocada resulta ajena a la voluntad del contratista y afecta directamente la ruta crítica

Resolución Directoral N°0192-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 11 de agosto de 2026.

del programa de ejecución de obra vigente; por lo que corresponde declarar **PROCEDENTE** la Ampliación de Plazo N° 02 – Parcial con Causal Abierta del Contrato N° 001-2025-UNAMBA, por el término de cuarenta y cinco (45) días calendario;

Que, en uso de las facultades delegadas, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley Contrataciones del Estado y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Director General de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 – PARCIAL CON CAUSAL ABIERTA** del **CONTRATO N° 001-2025-UNAMBA**, suscrito con la empresa **CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C.**, para la ejecución del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS, SUB SEDE DE LA UNAMBA, DISTRITO DE HAQUIRA – PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC", CUI N° 2234135 – Segunda Etapa**, por el término de **CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO**, computados del **24 de julio de 2026 al 06 de septiembre de 2026**, al haberse configurado atrasos no atribuibles al contratista conforme a los artículos 197° y 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, conforme al sustento técnico y legal que obra en el expediente.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER que, como consecuencia de lo dispuesto en el artículo precedente, el plazo contractual acumulado de ejecución de obra asciende a **TRESCIENTOS SETENTA Y UN (371) DÍAS CALENDARIO**, fijándose como nueva fecha de culminación del Contrato Principal el **06 de septiembre de 2026.**

ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR que la aprobación de la presente Ampliación de Plazo **no genera reconocimiento económico por concepto de mayores gastos generales, costos directos ni ninguna otra indemnización o concepto accesorio a favor del contratista ejecutor CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C.**, en virtud de la renuncia expresa y formal efectuada por dicho contratista mediante Carta N° 027/CGSP/AC-2026 de fecha 27 de julio de 2026.

ARTÍCULO CUARTO.- DEJAR CONSTANCIA que la presente aprobación tiene carácter PARCIAL y con CAUSAL ABIERTA, encontrándose supeditada al pronunciamiento definitivo y cierre formal del

Resolución Directoral N°0192-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 11 de agosto de 2026.

expediente de la Prestación Adicional de Obra N° 04 con Deductivo Vinculante N° 03.

ARTÍCULO QUINTO.- ESTABLECER que los profesionales que emitieron sus informes, asumen responsabilidad por la veracidad, exactitud y legalidad de la información contenida en sus respectivos pronunciamientos técnicos y legales.

ARTÍCULO SEXTO.- ESTABLECER, que el presente acto administrativo no implica convalidación de los actos o acciones realizadas o por realizarse que no enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, los responsables técnicos y legales deberán cautelar la observancia del marco legal de Contrataciones del estado y demás normas vinculantes.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- DISPONER que la Unidad Ejecutora de Inversiones requiera al contratista **CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C.,** bajo responsabilidad, el cumplimiento de lo siguiente:

1. La ampliación o renovación del plazo de vigencia de las garantías otorgadas por Fiel Cumplimiento y por Adelantos.
2. La presentación del Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado (CPM), de acuerdo con el procedimiento y plazos previsto en el numeral 198.7 del artículo 198° del Reglamento de la Ley N° 30225.

ARTÍCULO OCTAVO.- DISPONER, a la Unidad Ejecutora de Inversiones, la implementación de las acciones que correspondan conforme normativa.

ARTÍCULO NOVENO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la empresa **CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO SAC** y **CONSORCIO SANTA** para los fines pertinentes.

ARTÍCULO DÉCIMO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Unidad Ejecutora de Inversiones y demás áreas pertinentes de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, para su conocimiento y fines.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- DISPONER a la Unidad de Abastecimiento el registro y publicación de la presente resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), dentro del plazo de ley, bajo responsabilidad.

Resolución Directoral N°0192-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 11 de agosto de 2026.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución Directoral Administrativa a la Unidad de Tecnologías de la Información, a fin de que en el marco de sus competencias, proceda con su publicación en el Portal Institucional de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y CÚMPLASE.

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
Mag. Rommel J. Borda Balderrama
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ASESORIA LEGAL

VºBº UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES UNAMBA

C.c.
UEI
Contratista
OTI
Abastecimiento
Archivo.
RLBB/ D.DIGA