Resolución Directoral N°0182-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 31 de julio de 2026

VISTOS:

La CARTA N°036-2026/MMCH/CO-UNAMBA, INFORME N°1041-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH, INFORME N° 1802-2026-ARG-UEI-UNAMBA, CARTA N°2120-2026-DIGA-UNAMBA, CARTA N°1572-2026-OPP-UNAMBA, CARTA N°2186-2026-DIGA-UNAMBA, OPINIÓN LEGAL N° 011-2026-JULIO-ASESORÍA LEGAL EXTERNA, CARTA N°274-2026-JOAJ-WDS-UNAMBA, y demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el cuarto párrafo del Artículo 18° de la Constitución Política del Perú, las universidades gozan de autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, y se rigen por sus propios Estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes, norma constitucional concordante con el artículo 8° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, que dispone que el Estado reconoce la autonomía universitaria que se ejerce conforme lo dispuesto en la Constitución, la ley N° 31520 la que dispone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, y demás normatividad aplicable;

Que, mediante Resolución Rectoral N° 01-2026-R-UNAMBA, de fecha 02 de enero de 2026, se designa al Mag. Rommel Lenny Borda Balderrama, en el cargo de Director General de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

Que, el Rector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, bajo Resolución N°198-2026-R-UNAMBA, de 18 de marzo de 2026, delega facultades y atribuciones, la misma que surtirá efecto con eficacia anticipada a partir del 02 de enero de 2026;

Que, el artículo IV del título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444, establece que son principios del Procedimiento Administrativo, Principio de Legalidad - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas;

Que, el artículo 51° del Reglamento de Organización y Funciones establece que la Dirección General de Administración es el Órgano de Apoyo dependiente del rectorado, responsable de la gestión administrativa, encargado de gestionar los recursos humanos, materiales, económicos y financieros para satisfacer las necesidades de las unidades de organización de la UNAMBA;

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N°30225, numeral 34.1. El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el

Resolución Directoral N°0182-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 31 de julio de 2026

reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente;

Que, del dispositivo legal antes mencionado en el artículo 34°, numeral 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: *(...) iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento;*

Que, de conformidad de lo establecido en el DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 142° numeral 142.3. El plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión de obra está vinculado a la duración de la obra supervisada;

Que, de la norma antes mencionada en el artículo 158. Ampliación del plazo contractual 158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos: a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista;

Que, del referido Reglamento, establece en el artículo 199, numeral 199.7. En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía, sin solicitud previa, el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato principal;

Que, mediante RESOLUCIÓN N° 220-2022-R-UNAMBA, se aprueba el Expediente Técnico para ejecución del Componente de Infraestructura Educativa en referencia del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE PRE GRADO DE LA SEDE TAMBOBAMBA DE LA UNAMBA DISTRITO DE TAMBOBAMBA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGIÓN APURÍMAC", por el costo total de la inversión que asciende a **S/.5,404,796.93 soles;**

Que, mediante Resolución N° 245-2024-R-UNAMBA, de fecha 10 de octubre de 2024, se aprobó el Expediente Técnico Reformulado del proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE PRE GRADO DE LA SEDE TAMBOBAMBA DE LA UNAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC" - SEGUNDA ETAPA, CON CUI N° 2234134, por el monto de S/ 10,737,848.43 y un plazo de ejecución de doscientos sesenta (260) días calendario;

Que, mediante proceso de selección **CP-SM-2-2024-UNAMBA-1** se adjudica la buena pro y se suscribe el **CONTRATO N°04-2025-UNAMBA** de fecha 03 de marzo de 2025, con el Contratista MAURO MOSCAIRO CHURA, por el monto de S/502,812.44 con un plazo de ejecución de 240 días calendarios; para la supervisión del proyecto antes referido;

Que, con Resolución Directoral N°156-2026-DIGA-UNAMBA de fecha 08 de julio de 2026, se resuelve aprobar y formalizar la Ampliación de Plazo N° 01 del Contrato N° 004-2025-UNAMBA, para el servicio de consultoría

Resolución Directoral N°0182-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 31 de julio de 2026

de obra para la supervisión de obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de Pre Grado de la Sede Tambobamba de la UNAMBA, Distrito de Tambobamba, Provincia de Cotabambas, Región Apurímac" Segunda Etapa con CUI N°2234134, por el periodo de doscientos diecisiete (217) días calendario, computados desde el 31 de mayo de 2026 hasta el 02 de enero de 2027;

Que, con CARTA N°036-2026/MMCH/CO-UNAMBA, de fecha 03 de julio de 2026, el contratista encargado de la supervisión Mauro Moscairo Chura, solicita formalización de ampliación de plazo N°02 del contrato de supervisión de obra de acuerdo a lo siguiente:

3. DETERMINACION DEL PLAZO REQUERIDO

Al haberse el plazo aprobado la ampliación de plazo N° 05 para la ejecución de la obra por 160 días con la que el plazo de ejecución de la obra culminara el día 11 de junio de 2027, corresponde ampliar el plazo de supervisión por el periodo comprendido del 03 de enero de 2027 al 11 de junio de 2027, incluyendo ambas fechas.

El referido periodo equivale a 160 días calendarios

Este plazo permitirá que la supervisión mantenga cobertura contractual durante todo el periodo vigente de ejecución de la obra, en concordancia con su naturaleza accesoria y directamente vinculada al contrato principal.

4. PETITORIO

Por lo expuesto, SOLICITO que la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac: i) formalice la ampliación de plazo N° 02 del Contrato N° 04-2025-UNAMBA para la supervisión de obra por 160 días calendarios, comprendido del 03 de enero de 2027 al 11 de junio de 2027; y ii) disponga la modificación contractual correspondiente, así como el reconocimiento de las prestaciones económicas QUE RESULTEN APLICABLES CONFORME AL NUMERAL 158.5 DEL Reglamento y a las condiciones del contrato.

Que, a través del INFORME N°1041-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH de fecha 14 de julio de 2026, la Unidad Funcional de Obras, emite pronunciamiento de acuerdo a los siguiente:

4.ANÁLISIS

(...)

4.10. De la revisión del expediente se verifica que el Contrato N° 04-2025-UNAMBA fue suscrito para la prestación del servicio de consultoría de obra para la supervisión del proyecto antes citado, por un plazo contractual de doscientos cuarenta (240) días calendario. Asimismo, se advierte que, como consecuencia de la suspensión del plazo contractual, la culminación del plazo originalmente previsto se produjo el 30 de mayo de 2026. Posteriormente, mediante RESOLUCION DIRECTORAL N°156-2026-DIGA-UNAMBA, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 del referido contrato de supervisión, estableciéndose como nueva fecha de culminación contractual el 02 de enero de 2027.

4.11. Por otro lado, conforme se aprecia en la Tabla 1, el Contrato N°02-2025-UNAMBA, correspondiente a la ejecución de la obra, ha sido objeto de diversas modificaciones contractuales derivadas de dos (02) suspensiones de plazo y cinco (05) ampliaciones de plazo aprobadas por la Entidad. Como consecuencia de dichas modificaciones, la fecha vigente de culminación de la obra sería reprogramada hasta el 11 de junio de 2027.

Tabla 1. Modificaciones del plazo contractual de la ejecución de la obra

Concepto	*Sustento*	*Días calendarios*
Inicio de ejecución	*Contrato N°02-2025-UNAMBA*	*240*
Suspensión de plazo N°01 (26/02/2025 al 04/05/2025)	*Acta de suspensión de plazo N°01*	*68*
Ampliación de Plazo N°02	*Resolución Directoral N°052-2025-DIGA-UNAMBA*	*85*
Ampliación de Plazo N°03	*Resolución Directoral N°168-2025-DIGA-UNAMBA*	*91*
Ampliación de Plazo N°04	*Resolución Directoral N°070-2026-DIGA-UNAMBA*	*112*
Suspensión de plazo N°02 (27/02/2026 al 17/05/2026)	*Acta de suspensión de plazo N°02*	*80*

Resolución Directoral N°0182-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 31 de julio de 2026

Ampliación de Plazo N°05	Resolución Directoral N°136-2026-DIGA-UNAMBA	160
Total de días incorporados al plazo contractual		
Fecha vigente de culminación de obra		11/06/2026

En consecuencia, la fecha vigente de culminación del contrato principal quedó establecida para el 11 de junio de 2027, circunstancia que hace necesario adecuar el plazo del contrato de supervisión de obra, al encontrarse ambos contratos directamente vinculados.

4.12. En tal sentido, considerando que mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 156-2026-DIGA-UNAMBA se aprobó la Ampliación de Plazo N°01 del Contrato N°04-2025-UNAMBA correspondiente al servicio de supervisión, estableciéndose como fecha de culminación contractual el 02 de enero de 2027, corresponde evaluar la adecuación del plazo del servicio de supervisión a la nueva vigencia del contrato de ejecución de obra, conforme se detalla en la Tabla 2.

Tabla 2. Calculo de plazo de supervisión de obra

Concepto	Sustento	Días calendarios
Plazo contractual original	Contrato N°04-2025-UNAMBA	240
Inicio del servicio de supervisión	Contrato N°04-2025-UNAMBA	05/05/2026
Periodo de suspensión	Del 18/12/2025 al 17/05/2026	151
CULMINACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL		
Ampliación de plazo N°01	Del 31/05/2026 al 02/01/2027	217
Fecha de culminación de la supervisión	Computo de plazo	02/01/2027
Fecha vigente de culminación del contrato principal "CONSORCIO PASTOR"	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Consorcio Pastor y ampliaciones aprobadas	11/06/2026
Periodo a ampliar del servicio de supervisión	03/01/2027 al 11/06/2027	160.00

4.13. Por lo expuesto, y con la finalidad de garantizar la continuidad de las labores de supervisión durante todo el plazo vigente de ejecución de la obra, corresponde aprobar la Ampliación de Plazo N°02 del Contrato N° 04-2025-UNAMBA por ciento sesenta (160) días calendario, comprendidos entre el 03 de enero de 2027 y el 11 de junio de 2027, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 142.3 del artículo 142 y el numeral 199.7 del artículo 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

4.14. Asimismo, respecto al aspecto económico de la ampliación de plazo, se advierte que el Contrato N° 04-2025-UNAMBA contempla para el servicio de supervisión de obra un monto de S/ 486,000.00 bajo el sistema de contratación a tarifas, con una tarifa diaria ofertada de S/2 025.00, conforme a la oferta económica presentada por el consultor.

Tabla 3. Oferta económica consultoría de Obra MOSCAIRO CHURA MAURO

Descripción del objeto	N° de periodos de tiempo	Periodo o unidad de tiempo	Tarifa unitaria ofertada	Total oferta económica
Supervisión de obra	240	DIAS	2,025.00	486,000.00
Liquidación de obra				16,812.44
				502,812.44

4.15. En ese contexto, la Ampliación de Plazo N° 02 del Contrato N° 004-2025-UNAMBA, por un periodo de ciento sesenta (160) días calendario, genera el reconocimiento de la mayor retribución a favor del supervisor de obra, de conformidad con la oferta económica presentada y las condiciones establecidas en el contrato, conforme al siguiente detalle:

Concepto	
Tarifa diaria contractual	S/.2,025.00
Días de ampliación de plazo	160 días calendarios
Monto requerido para la ampliación de plazo N°02	S/324,000.00

4.16. De acuerdo con el cuadro precedente, el monto correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 02 del Contrato N° 04-2025-UNAMBA, por un periodo de ciento sesenta (160) días calendario, asciende a S/ 324,000.00 (Trescientos veinticuatro mil con 00/100 soles). En consecuencia, resulta necesario gestionar la incorporación de recursos adicionales por dicho importe, a fin de garantizar la continuidad del servicio de supervisión durante todo el plazo vigente de ejecución de la obra.

4.17. Conforme se aprecia en la Tabla N° 02, el plazo contractual del Contrato N°004- 2025-UNAMBA culminó el 30 de mayo de 2026. Asimismo, de la revisión de las valorizaciones tramitadas y pagadas durante dicho período, se verifica que el monto reconocido a favor del supervisor de obra asciende a S/ 298,455.10 (doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 10/100 soles).

4.18. Cabe precisar que, como consecuencia del Acta de Conciliación con Acuerdo Total N°076-2025, se acordó la reducción de la tarifa diaria del servicio de supervisión, motivo por el cual el monto efectivamente reconocido durante el periodo contractual fue de S/ 298,455.10, en lugar de los S/ 486,000.00 previstos inicialmente en el contrato.

Resolución Directoral N°0182-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 31 de julio de 2026

4.19. Asimismo, mediante Resolución Directoral N° 0156-2026-DIGA-UNAMBA, se aprobó y formalizó la Ampliación de Plazo N° 01, generándose un incremento al monto contractual por la suma de S/ 439,425.00 (cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veinticinco con 00/100 soles). Del mismo modo, la presente Ampliación de Plazo N°02 genera un reconocimiento económico adicional por S/ 324,000.00(trescientos veinticuatro mil con 00/100 soles).
4.20. En consecuencia, considerando el monto reconocido durante el período contractual, el monto previsto para la participación del supervisor en la liquidación de la obra, el reconocimiento económico derivado de la Ampliación de Plazo N°01 y el monto generado por la presente Ampliación de Plazo N° 02, el monto contractual actualizado asciende a S/ 1,078,692.54(un millón setenta y ocho mil seiscientos noventa y dos con 54/100 soles), conforme al siguiente detalle:

MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO	
PAGO A LA SUPERVISION DE OBRA CONTRACTUAL	S/298,455.10
LIQUIDACION DE OBRA	S/16,812.44
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01	S/439,425.00
AMPLIACION DE PLAZO N°02	S/324,000.00
CONTRATO ACTUALIZADO	S/1,078,692.54

CONCLUSIONES
(…)
5.2. Por lo que, esta Unidad Funcional de Obras, sobre la base del análisis técnico desarrollado a la solicitud de la consultoría de la supervisión de obra "MAURO MOSCAIRO", emite opinión técnica favorable y considera técnicamente procedente continuar con el trámite administrativo para la aprobación de la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 por ciento sesenta (160) días calendario del Contrato N° 04-2025-UNAMBA, correspondiente al servicio de supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE PRE GRADO DE LA SEDE TAMBOBAMBA DE LA UNAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURÍMAC – SEGUNDA ETAPA", CON CUI N° 2234134, (…)
5.5. Por lo expuesto, esta Unidad Funcional de Obras emite opinión técnica favorable respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 del CONTRATO N° 04-2025-UNAMBA, correspondiente al servicio de supervisión de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREGRADO DE LA SEDE TAMBOBAMBA DE LA UNAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGIÓN APURÍMAC - SEGUNDA ETAPA", con CUI N°2234134, al haberse verificado que resulta técnicamente procedente otorgar una ampliación por ciento sesenta (160) días calendario, comprendidos del 03 de enero de 2027 al 11 de junio de 2027, con una contraprestación de S/ 324,000.00 (Trescientos veinticuatro mil con 00/100 soles), actualizándose el plazo contractual total a seiscientos diecisiete (617) días calendario, por encontrarse directamente vinculada con la reprogramación del plazo de ejecución de la obra.

Que, con el INFORME N° 1802-2026-ARG-UEI-UNAMBA, de fecha 15 de julio de 2026, la Unidad Ejecutora de Inversiones, concluye que; resulta procedente la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 02 del Contrato N°04-2025-UNAMBA, correspondiente al servicio de consultoría de obra para la supervisión a cargo del consultor Ing. Mauro Moscairo Chura, por un plazo de ciento sesenta (160) días calendario, contabilizados desde el 03 de enero de 2027 hasta el 11 de junio de 2027, correspondiéndole por dicho periodo una contraprestación ascendente a S/ 324,000.00 (Trescientos veinticuatro mil con 00/100 soles). Asimismo, como consecuencia de la presente ampliación, el plazo total del contrato se actualiza a seiscientos diecisiete (617) días calendario, al encontrarse esta directamente vinculada con la reprogramación del plazo de ejecución de la obra denominada "Mejoramiento de los Servicios Educativos de Pregrado de la Sede Tambobamba de la UNAMBA, distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, región Apurímac - Segunda Etapa", con CUI N°2234134;

Que, a través de la CARTA N°2120-2026-DIGA-UNAMBA de fecha 16 de julio de 2026, la Dirección General de Administración solicita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, disponibilidad presupuestal;

Resolución Directoral N°0182-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 31 de julio de 2026

Que, con la CARTA N°1572-2026-OPP-UNAMBA de fecha 17 de julio de 2026, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, comunica disponibilidad presupuestal por el importe de S/324,000.00;

Que, a través de la CARTA N°2186-2026-DIGA-UNAMBA de fecha 21 de julio de 2026, la Dirección General de Administración solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica opinión legal;

Que, a través de la CARTA N°274-2026-JOAJ-WDS-UNAMBA, de fecha 30 de julio de 2026; la Oficina de Asesoría Jurídica remite la OPINIÓN LEGAL N° 011-2026-JULIO-ASESORÍA LEGAL EXTERNA, concluye que resulta **legalmente procedente** la aprobación y formalización de la Ampliación de Plazo N° 02 del Contrato N° 04-2025-UNAMBA, correspondiente al servicio de consultoría para la supervisión de obra, por ciento sesenta (160) días calendario, comprendidos del 03 de enero de 2027 al 11 de junio de 2027, con un reconocimiento económico de S/ 324,000.00 (trescientos veinticuatro mil con 00/100 soles);

Que, dicha opinión sustenta su análisis en que el numeral 142.3 del artículo 142 del Reglamento establece que el plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión de obra está vinculado a la duración de la obra supervisada, y que el numeral 186.1 del artículo 186 exige contar de manera permanente y directa con un supervisor durante toda la ejecución; verificándose que, habiéndose reajustado el término del contrato principal de obra hasta el 11 de junio de 2027 por efecto de la Ampliación de Plazo N° 05 (Resolución Directoral N° 0136-2026-DIGA-UNAMBA), y contando el contrato de supervisión con vigencia aprobada únicamente hasta el 02 de enero de 2027 (Resolución Directoral N° 0156-2026-DIGA-UNAMBA), existe un desfase temporal de ciento sesenta (160) días calendario que debe ser subsanado, toda vez que el servicio de supervisión no constituye una prestación autónoma, sino accesoria y subordinada temporalmente a la vigencia del contrato principal;

Que, asimismo, conforme al numeral 199.7 del artículo 199 del Reglamento, en virtud de la ampliación otorgada la Entidad amplía, sin solicitud previa, el plazo de los otros contratos vinculados directamente al contrato principal, criterio ratificado por la Opinión N° 042-2023/DTN del OSCE; por lo que la solicitud presentada por el supervisor únicamente formaliza una extensión contractual que opera por mandato directo de la norma reglamentaria, configurándose objetivamente el nexo de causalidad entre la ampliación concedida al ejecutor de obra y la ampliación del contrato de supervisión;

Que, en consecuencia, con la presente ampliación el plazo total acumulado del contrato de supervisión se actualiza a seiscientos diecisiete (617) días calendario y el monto contractual actualizado asciende a S/ 1,078,692.54 (un millón setenta y ocho mil seiscientos noventa y dos con 54/100 soles), en tal sentido resulta procedente **aprobar y formalizar la Ampliación de Plazo N° 02**, toda vez que el contrato de supervisión tiene naturaleza accesoria respecto del

Resolución Directoral N°0182-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 31 de julio de 2026

contrato de ejecución de obra; en ese sentido, habiéndose aprobado la Ampliación de Plazo N° 05 del **Contrato N° 02-2025-UNAMBA mediante Resolución Directoral N° 136-2026-DIGA-UNAMBA, la obra culmina el 11 de junio de 2027**, en tanto que el **contrato de supervisión vence el 02 de enero de 2027**, generándose un **desfase de ciento sesenta (160) días calendario durante el cual la obra quedaría sin control técnico.** Conforme al numeral 142.3 del artículo 142° y al numeral 199.7 del artículo 199° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el plazo del contrato de supervisión está vinculado a la duración de la obra supervisada, debiendo la Entidad ampliar, sin solicitud previa, el plazo de los contratos vinculados al contrato principal; contándose, además, con las opiniones técnicas y legales favorables emitidas por la Unidad Funcional de Obras, la Unidad Ejecutora de Inversiones y la Asesoría Legal;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 158.5 del artículo 158° del citado Reglamento, la ampliación de plazo en los contratos a tarifas da lugar al pago del costo correspondiente a la tarifa contratada; en el presente caso, aplicada la tarifa diaria contractual de S/2,025.00 al período de ciento sesenta (160) días calendario, corresponde reconocer la suma de S/324,000.00 (Trescientos veinticuatro mil con 00/100 soles), cuya disponibilidad presupuestal fue confirmada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante Carta N° 1572-2026-OPP-UNAMBA;

Que, estando a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades delegadas, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley Contrataciones del Estado y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, el Director General de Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR y **FORMALIZAR** la Ampliación de Plazo N° 02 del Contrato N° 004-2025-UNAMBA, para el servicio de consultoría de obra para la supervisión de obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de Pre Grado de la Sede Tambobamba de la UNAMBA, Distrito de Tambobamba, Provincia de Cotabambas, Región Apurímac" Segunda Etapa con CUI N°2234134, a cargo del consultor Ing. Mauro Moscairo Chura, por el periodo de **ciento sesenta (160) días calendario,** computados desde el **03 de enero de 2027 hasta el 11 de junio de 2027** quedando actualizado el plazo contractual total a **seiscientos diecisiete (617) días calendario,** conforme a los fundamentos técnicos y legales que obran en el expediente.

ARTÍCULO SEGUNDO.- RECONOCER a favor del consultor Ing. Mauro Moscairo Chura para atender el periodo correspondiente de la Ampliación de Plazo N° 02, ascendente a la suma de **S/324,000.00 (Trescientos veinticuatro mil con 00/100 soles),** calculada sobre la base de la tarifa diaria contractual de **S/2,025.00 (dos mil veinticinco con 00/100 soles);**

Resolución Directoral N°0182-2026-DIGA-UNAMBA

Tamburco, 31 de julio de 2026

quedando el monto contractual actualizado en **S/1,078,692.54 (Un millón setenta y ocho mil seiscientos noventa y dos con 54/100 soles)**, conforme al cálculo y sustento en el Informe N° 1041-2026-UEI-UFO-UNAMBA/PAECH e Informe N° 1802-2026-ARG-UEI-UNAMBA.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto efectúe las afectaciones presupuestarias correspondientes por el monto de **S/324,000.00 (Trescientos veinticuatro mil con 00/100 soles).**

ARTÍCULO CUARTO.- ESTABLECER que los profesionales que emitieron sus informes, asumen responsabilidad por la veracidad, exactitud y legalidad de la información contenida en sus respectivos pronunciamientos técnicos y legales.

ARTÍCULO QUINTO.- ESTABLECER, que el presente acto administrativo no implica convalidación de los actos o acciones realizadas o por realizarse que no enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso concreto; en consecuencia, los responsables técnicos y legales deberán cautelar la observancia del marco legal de Contrataciones del estado y demás normas vinculantes.

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER, a la Unidad Ejecutora de Inversiones, la implementación de las acciones que correspondan conforme normativa.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - NOTIFICAR la presente Resolución a la **supervisión MAURO MOSCAIRO CHURA** y empresa **CONSORCIO PASTOR (contratista ejecutor)** para los fines pertinentes.

ARTÍCULO OCTAVO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Unidad Ejecutora de Inversiones y demás áreas pertinentes de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, para su conocimiento y fines.

ARTÍCULO NOVENO.- DISPONER que la Unidad de Abastecimiento como Órgano Encargado de las Contrataciones, proceda con el registro y publicación de la presente resolución en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

ARTÍCULO DECIMO.- NOTIFICAR la presente Resolución Directoral Administrativa a la Unidad de Tecnologías de la Información, a fin de que en el marco de sus competencias, proceda con su publicación en el Portal Institucional de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE Y CÚMPLASE.

c.c.
Interesado.
OTI
Archivo.
RLBB/ D.DIGA

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC
Mag. Rommel I. Borda Balderrama
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN